



Przemysław Staniszewski
Prezydent Miasta Zgierza

Zgierz, dnia 27.09.2024 r.

IR.0003.18.2024/2

Przewodniczący
Rady Miasta Zgierza
Łukasz Wróblewski
pl. Jana Pawła II 16
95-100 Zgierz

Szanowny Panie Przewodniczący,

w związku z Pana interpelacją dotyczącą przedstawienia stanu realizacji Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028, w załączeniu przekazuję odpowiedź spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” w przedmiotowej sprawie.

Z poważaniem


PREZYDENT
MIASTA ZGIERZA
Przemysław Staniszewski

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	
Biuro Rady Miasta Zgierza	
Wpł. dnia	27-09-2024
L. dz.	Nr
Hość załącznik	



tel. 42 714 31 00
fax 42 714 31 14

www.bip.zgierz.pl
www.miasto.zgierz.pl

e-urzed@umz.zgierz.pl
Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz





„Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o. o.
ul. A. Struga 45
95-100 Zgierz
tel. (42) 715-12-95, tel/fax (42) 715-27-61
e-mail: sekretariat@wodkan.zgierz.pl

19.09.2024 r. KMS
URZĄD MIASTA ZGIERZ
KANCELARIA
Wpł. dnia 18-09-2024
Nr. 23206.2024

URZĄD MIASTA ZGIERZ
Wydział Zarządzania i Technicznej
Wpł. dnia 19-09-2024
Nr. 2613

Zgierz, dnia 18 września 2024 r.

Pan
Przemysław STANISZEWSKI
Prezydent Miasta Zgierza
Pl. Jana Pawła II nr 16
95-100 ZGIERZ

L. dz. OZ/ 519/2024

Dot. pisma IR.0003.28.2024/2

Stanisław Panie Prezydencie,

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 września br. (doręczonego 13 września br., sygn. j.w.) w załączeniu przekazujemy WYKONANIE PLANU INWESTYCJI I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2021-2024.

Z poważaniem

CZŁONEK ZARZĄDU
Marcin Zalewski

PREZES ZARZĄDU
Radosław Gruda

**WYKONANIE PLANU INWESTYCJI I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I
KANALIZACYJNYCH NA LATA 2021-2024**

Opis zadania		Wykonanie/perspektywa wykonania
1.	Sieć wodociągowa	
1.1.	Budowa wodociągu w ul. Antoniewskiej	Wykonana w ok. 80 %/ /kontynuacja 2025
1.2.	Budowa wodociągu w ul. Różanej	2028+
1.3.	Budowa wodociągu w ul. Polnej na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do ul. Owsianej z przebudową przyłączy	wykonana
1.4.	Wykonanie wodociągu w ul. Chełmskiej i Sosnowej	W realizacji/zakończenie planowane w 2024
1.5.	Budowa wodociągu w ul. Szczawińskiej do dz. nr ewid. 54	wykonane
1.6.	Budowa wodociągu w ul. Zacisze na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Ludowej	2028+
1.7.	Budowa wodociągu w ul. S. Mikołajczyka	2028+
1.8.	Budowa wodociągu bł. Królowej Jadwigi (dz. 350/2, 351/7, 354/4, 364/1)	2029+
1.9.	Zakup wodociągów wybudowanych przez inwestora zewnętrznego	W realizacji zgodnie z zawartymi porozumieniami z inwestorami
1.10.	Budowa wodociągu w rękawie ul. Lipowej D. W.dz. nr ewid. 624/25	wykonana
1.11.	Przebudowa sieci wodociągowej	Wykonywana sukcesywnie
1.12.	Budowa wodociągu w ul. Długiej dz. nr ewid. 236/45	wykonana
1.13.	Budowa wodociągu od ul. Dygasińskiego do ul. Trojańskiej	2026
2.	Sieć kanalizacji sanitarnej	
2.1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej	2028+
2.2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rękawie ul. Ciosnowskiej 82-84	2026
2.3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w „rękawie” ul. Podgórznej 6	wykonana
2.4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rolniczej	wykonana
2.5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Huberta	2028+
2.6.	Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. W. Chotomskiej do ul. Dygasińskiego	Wykonana w ok. 75%/kontynuacja 2026- 2027
2.7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiatrakowej	wykonana
2.8.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Owsianej	Wykonanie I etapu planowane w 2024 / etapowe wykonanie w latach 2025-2028+
2.9.	Budowa kanalizacji sanitarnej w u. Polnej	wykonana
2.10.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Republikańskiej	2028+
2.11.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łęczyckiej od ul. Piotra Skargi do al. Armii Krajowej	2028+
2.12.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Akacyjnej 26c	wykonana
2.13.	Budowa kanalizacji sanitarnej okolice ul. Walecznych, ul. Młodzieżowej, Kazimierza Wielkiego	2028+

2.14.	Budowa kanalizacji sanitarnej „rękaw” ul. Witosa 56a (ul. M. Drzymały oraz dz. nr ewid. 25/1 i 26/5), Boboli, Niemena, Podmiejska, Zagrodowa)	W trakcie realizacji / kontynuacja 2025-2027
2.15.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kwasowej w kierunku ul. Konstantynowskiej	2028+
2.16.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. A. Struga (od ul. Chemików w stronę ronda Sybiraków)	wykonana
2.17.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Przygraniczna, Wilamowska, Malinka	wykonana
2.18.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rękawach ul. Ogrodniczej	2026
2.19.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej dz. nr ewid. 236/45	wykonana
2.20.	Zakup kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez inwestora zewnętrznego	W realizacji zgodnie z zawartymi porozumieniami z inwestorami
2.21.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rękawie ul. Ozorkowskiej 103	Wykonany I etap /kontynuacja 2026-2027
3.	Inwestycje inne	
3.1.	Modernizacja pompowni ul. Aleksandrowska	2026+2027
3.2.	Wymiana rur wodociągowych azbestocementowych	Wykonywana sukcesywnie
3.2.	Prace modernizacyjne na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Wykonywane sukcesywnie
3.3.	Działania do racjonalizacji zużycia wody – Minimalizowanie strat wody (strefowanie sieci, monitoring sieci, reduktory ciśnienia)	Realizacja sukcesywna/ kontynuacja 2025-2028+
4.	Oczyszczalnia ścieków	
4.1.	Rozszerzenie funkcjonalności systemu nadrzędnego SCADA	Realizacja sukcesywna/kontynuacja 2025-2028+
4.2.	Usprawnienie transportu osadu odwodnionego oraz instalacji do produkcji polepszacza BardeNCal – ob.4.6.	w trakcie realizacji + wykonanie kwater przechowywania BNC
4.3.	Modernizacja części mechanicznego oczyszczania (kraty, piaskownik)	Wykonana kompleksowa modernizacja kraty nr 1 w ob. 1.1 / Planowana modernizacja kraty nr 2 w ob. 1.1. w 2024
4.4.	Budowa instalacji do przetwarzania osadów ściekowych w procesie fermentacji	2028+
4.5.	Budowa instalacji wody technologicznej wraz z systemem pompującym	W trakcie realizacji / planowane zakończenie do końca 2024
4.6.	Modernizacja ciągu technologicznego w zakresie mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków	W trakcie realizacji / planowane zakończenie 2025
5.	Stacja wodociągowa i ujęcie wody	
5.1.	Przebudowa rurociągu tłoczego łączącego ujęcie „Proboszczewice” ze stacją „Ciosnowska”	w trakcie realizacji / kontynuacja 2025-2028
5.2.	Modernizacja rozdzielni 15kV stacji el-en. Nr 260 i nr 92	2027

