



Bohdan Bączak
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Zgierz

Zgierz, 15 października 2024 r.

Pan
Piotr Matuszewski
Przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu i Rekreacji
Rady Miasta Zgierz

Dotyczy: informacji nt. inwestycji prowadzonych w roku 2023 w jednostkach będących w zakresie zadań Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ

Szanowny Panie Przewodniczący,

w załączeniu przekazuję informację na temat inwestycji prowadzonych w roku 2023 w jednostkach będących w zakresie zadań Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ, z uwzględnieniem roku 2024.



Z poważaniem,

Z up. Prezydenta Miasta Zgierz
Bohdan Bączak
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Zgierz



**Informacja nt. inwestycji prowadzonych w roku 2023 w jednostkach będących w zakresie zadań Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ
z uwzględnieniem roku 2024**

Zadanie budżetowe	Lata realizacji	Planowany koszt zadania/projektu	Zakontraktowane środki		Wykonanie wydatków		Opisowy stan realizacji
			PLN	%	PLN	%	
Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie Miasta Zgierza	2016-2034	56 628 542,21 zł	56 628 542,21 zł	100,00%	43 811 613,03 zł	77,37%	Zakres rzeczowy projektu został zrealizowany w 2019 r., obecnie trwa etap utrzymania i zarządzania oraz spłata części inwestycyjnej na rzecz Partnera Prywatnego.
Szlakiem architektury włościenniczej - rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM	2018-2024	55 761 543,07 zł	55 761 543,07 zł	100,00%	55 761 543,07 zł	100,00%	W roku 2023 trwały prace związane z utworzeniem Miejsc Integracji w siedmiu lokalizacjach na terenie Miasta Zgierza. Prace zostały zakończone w 2024 r.
Modernizacja Hali Sportowej MOSIR w Zgierzu	2020-2023	5 028 099,00 zł	5 028 099,00 zł	100,00%	5 028 099,00 zł	100,00%	Inwestycja została zakończona.
Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSIR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu	2021-2024	10 544 154,61 zł	10 475 100,00 zł	99,35%	3 599 786,97 zł	34,14%	W dniu 30.03.23 podpisano umowę na realizację zadania z firmą "Panorama Obiekty Sportowe" Sp. z o.o. W 2023 r. trwały prace związane z realizacją nawierzchni boiska oraz opracowaniem dokumentacji na montaż hali pneumatycznej i zaplecza. Aktualnie Wykonawca jest po terminie realizacji inwestycji wynikającym z zawartej umowy, w związku z czym naliczane są kary umowne. W dniu 25 września br. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zgierzu wydał dla hali pneumatycznej decyzję pozwolenia na użytkowanie. Do realizacji pozostały między innymi prace w zakresie strzałowytu, łącznika między zapleczem szatniowym a halą oraz prace wykończeniowe. Jednocześnie zorganizowane zostało spotkanie z Prezesem Polskiego Związku Łuczniczego, w ramach którego omówiono i uzgodniono rozwiązania dotyczące strzałowytu, warunkujące możliwość użytkowania obiektu zgodnie z Regulaminem Łucznictwa.
Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora	2021-2024	2 300 377,80 zł	2 300 377,80 zł	100,00%	2 300 377,80 zł	100,00%	W 2023 roku zakończyły się roboty budowlane w obiekcie związane z adaptacją budynku na potrzeby ZCS oraz wyposażanie obiektu w sprzęt. Jednocześnie podjęto działania związane z modernizacją elewacji budynku oraz dachu. Prace zakończone prac zostały 2024 r.
Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie Zgierza w celu utrzymania funkcji kulturalnych	2021-2023	1 168 267,41 zł	1 168 267,41 zł	100,00%	1 168 267,41 zł	100,00%	W 2023 r. wykonane były prace na obiektach Narutowicza 5, Rembowskiego 1 i Rembowskiego 17. Jednocześnie wykonana została animacja 3D w tematyce nawiązującej do PKMT oraz zakupiono wyposażenie niezbędne do jej wizualizacji.
Modernizacja Hali Sportowej MOSIR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 wraz z docelowym rozszerzeniem jej funkcjonalności w tym pełnienia funkcji hali lodowej - etap VI	2021-2023	17 800 070,64 zł	17 800 070,00 zł	100,00%	17 800 070,00 zł	100,00%	Inwestycja została zakończona.
Uzupełnienie infrastruktury na potrzeby uprawiania sportu na terenie Ośrodka Malinka w Zgierzu	2022-2023	254 300,00 zł	254 300,00 zł	100,00%	254 300,00 zł	100,00%	Inwestycja została zakończona.
Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym	2022-2024	1 698 260,88 zł	1 698 260,88 zł	100,00%	1 698 260,88 zł	100,00%	W 2023 r. trwały roboty budowlane przy boiskach poliuretanowych przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz SLO/Szkole Podstawowej nr 1 w Zgierzu. Ponadto wyłoniono Wykonawcę na prace remontowe w placówkach oraz zakup wyposażenia. Prace zostały zakończone w 2024 r.
Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6	2022-2024	1 639 033,98 zł	1 639 033,98 zł	100,00%	1 639 033,98 zł	100,00%	W 2023 r. rozpoczęto budowę boiska sportowego wraz z bieżnią okrężną przy Szkole Podstawowej nr 6 w Zgierzu oraz zakup wyposażenia. Prace zostały zakończone w 2024 r.
Uzupełnienie infrastruktury sportowej na terenie Zgierza	2023-2024	340 953,90 zł	340 953,90 zł	100,00%	340 953,90 zł	100,00%	W ramach otrzymanego dofinansowania realizowane były zadania: boisko do piłki plażowej przy Sp 12, wykonanie oświetlenia i monitoringu terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Dolnej 47 w Zgierzu oraz dostarczenie demontowalnej przestrzeni magazynowej (np. hali, namiotu itp.) na potrzeby obsługi i umożliwienia uprawiania różnego rodzaju aktywności sportowych na terenie wielofunkcyjnej hali sportowej MOSIR. Prace zakończono w 2024 r.
Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich schodów zewnętrznych kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu	2023-2024	405 500,00 zł	405 500,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00%	W 2024 r. wyłoniono wykonawcę przez Beneficjenta dotacji oraz zawarto umowę dotacji. Obecnie trwają roboty budowlane. Planowanie zakończenie zadania nastąpi w 2024 r.
Remont wybranych elementów kościoła Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Chrystusa Króla w Zgierzu	2023-2024	478 484,37 zł	356 700,00 zł	74,55%	0,00 zł	0,00%	W 2024 r. wyłoniono wykonawcę przez Beneficjenta dotacji oraz zawarto umowę dotacji. Obecnie trwają roboty budowlane. Planowanie zakończenie zadania nastąpi w 2024 r.
Modernizacja nawierzchni boiska ze sztucznej trawy przy ul. Leśmiana 1 w Zgierzu	2024	648 000,00 zł	416 970,00 zł	64,35%	0,00 zł	0,00%	Dokonano wyboru Wykonawcy zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Planowane zakończenie zadania nastąpi w 2024 r.
Modernizacja historycznego zespołu Miejskiego Zakładu Kąpielowego - Łaźni Miejskiej w Zgierzu wraz z jej otoczeniem	2024-2026	3 750 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	Ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na I etap modernizacji zespołu budowlanego Miejskiego Zakładu Kąpielowego w Zgierzu, w zakresie wykonania dokumentacji dla kompleksowej modernizacji obiektu oraz wykonania prac budowlanych w zakresie remontu elewacji, modernizacji stolarki okiennej i drzwiowej oraz wolnostojących obiektów architektonicznych.
RAZEM		158 445 587,87 zł	154 273 718,25 zł	97,37%	133 402 306,04 zł	84,19%	

Złoty Prezydenta Miasta Zgierza

Robert Bączak
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza