

BIURO RADY MIASTA ZGIERZA	
Wpł. dnia	17 -06- 2026
L. dz. Nr	
Ilość załączników	



Bohdan Bączak

Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza

Zgierz, dnia 17 czerwca 2026 r.

Pan Paweł Czekalski
Przewodniczący Komisji
Przedsiębiorczości i Ochrony Środowiska
Rady Miasta Zgierza

W związku z zaplanowanym w planie pracy Komisji PiOŚ Rady Miasta Zgierza tematem – „Omówienie podjętych od czasu ostatniego posiedzenia Komisji działań w zakresie zabezpieczenia przed negatywnym oddziaływaniem składowisk niebezpiecznych”, wobec podpisania umowy pomiędzy Gminą Miasto Zgierz a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: „Umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.04.10-IW.04-0005/24 – przedsięwzięcie pn. „Poprawa stanu środowiska na rozpoznanym wielkoobszarowym terenie zdegradowanym obejmującym dawne tereny Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta” w Zgierzu, położonym przy ul. Miroszewskiej 54-60, ul. Waleriana Łukasińskiego 15/17, ul. Andrzeja Struga 30” w ramach Inwestycji: B3.2.1 Inwestycje w neutralizację ryzyka i rekultywację wielkoobszarowych terenów poprzemysłowych i Morza Bałtyckiego 2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności”, należy wskazać, że od ostatniego posiedzenia Komisji w miesiącu maju 2026 r., odnośnie terenów zajętych niezrekultywowanymi składowiskami odpadów niebezpiecznych usytuowanymi na nieruchomościach położonych przy ul. Miroszewskiej 54-60 i ul. Waleriana Łukasińskiego 15/17 oraz przy ul. Andrzeja Struga 30, na terenach dawnych Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta” w Zgierzu, objętych statusem wielkoobszarowych terenów zdegradowanych, wystąpiły poniżej przedstawione zdarzenia:

1. W efekcie spotkania 5-ciu miast posiadających WTZ odbytego w dniu 25 kwietnia br w Ministerstwie Klimatu i Środowiska i zgłaszanych przez miasta problemów z dotrzymaniem wyznaczonych terminów realizacji przedsięwzięć m.in. ze względu na problemy z wydolnością laboratoriów do których kierowane są pobierane do badań próbki, wobec pisma NFOŚiGW znak DZU.543.6.2024 z dnia 20 maja br. „w sprawie zmiany terminu realizacji umów o objęcie wsparciem w ramach inwestycji B3.2.1. KPO oraz terminu kwalifikacji wydatków - w części nieobjętej wskaźnikiem B16L”, w dniu 28 maja br. złożony został do





Bohdan Bączak
Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza

- NFOŚiGW wniosek – tzw. plan naprawczy dla wskaźnika *Liczba opracowanych kompletów dokumentacji*, o wydłużenie do 31 października 2026 r. realizacji projektu planu poprawy stanu środowiska. Natomiast realizacja wskaźnika B16L, tj. kompleksowej oceny stanu środowiska musi nastąpić do dnia 31 sierpnia br.
2. W dniu 2.06.2026 r. odbyło się spotkanie on-line z przedstawicielami Ministerstwa Klimatu i Środowiska w zakresie realizacji zadań na wielkoobszarowych terenach zdegradowanych (WTZ). Poinformowano o stopniu realizacji zadań na terenach WTZ w Zgierzu. Przedstawiciele ministerstwa przekazali informacje organizacyjne w zakresie weryfikacji dokumentów projektowych i możliwości pozyskania dofinansowania dla dalszych prac na WTZ w ramach tzw. projektu pilotażowego.
 3. W dniu 8 czerwca br. odbyło się spotkanie robocze on-line z firmą Remea wykonującą badania terenowe i projekt planu poprawy na WTZ z udziałem Ekspertów z IOŚ-PIB. Przedmiotem spotkania było przedstawienie dotychczas zrealizowanych badań i ocen ich wyników, wskazanie jakie badania pozostają jeszcze do wykonania, kiedy będą zakończone, kiedy spłyną wyniki tych badań, omówienie stanu przygotowań do prezentacji Raportu z KOŚŚ w dn. 24 czerwca br. i wskazanie składu osobowego ze strony Wykonawcy KOiPP biorących udział w tym spotkaniu. W efekcie trójstronnych uzgodnień, mając na względzie potrzebę pozyskania jak największego zakresu danych o terenie wyrażono zgodę na przedłużenie terminu realizacji opracowania z kompleksowej oceny stanu środowiska. Planowa na dzień 24 czerwca br. prezentacja wyników kompleksowej oceny stanu środowiska pozostaje bez zmian.
 4. W dniu 16 czerwca br. na oficjalnym portalu Funduszy Europejskich Baza Konkurencyjności, zamieszczono ogłoszenie celem wyłonienia wykonawcy zamówienia polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej: przebudowy mostu na rzece Bzurze w ciągu ul. Miroszewskiej oraz przebudowy dwóch odcinków ul. Miroszewskiej.
 5. Pozostałe przedsięwzięcia tj. budowa ogrodzenia i monitoringu, budowa kanalizacji odprowadzającej odcieki ze składowiska, prace B+R dot. samozapłonów i usunięcie wyrobów zawierających azbest z wierzchowyń składowiska pozostają w toku.


Zup. Prezydenta Miasta Zgierza
Bohdan Bączak
Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza

